

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

a 6-jul-12

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura de Monte Carlo

Empreendimento

Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial, Passeios e Sinalização Viária

Nº do contrato

2623.0370.407-29/2011-0

Nº do Item	Descrição	Unid.	Contratadas	Quantidades	
				Executadas	
				No período	Acumuladas
1	Serviços Preliminares				
1.1	Placa da Obra, pintada e afixada (2,00 x 1,50m)	m ²	3,00	3,00	3,00
2	Drenagem Pluvial Superficial				
2.1	Escavação Mecânica de Vala Mat. 1ª Cat.Prof.ate 1,5m	m ³	298,36	5,00	5,00
2.2	Colchão de Areia e=5cm (forn espal.)	m ³	15,09	1,00	1,00
2.3	Tubo de Concreto simples PS1 DN400mm c/rejunte	unid.	555,00	50,00	50,00
2.4	Assentamento de tubo de concreto DN400mm c/rejunte	unid.	555,00	50,00	50,00
2.5	Tubo de Concreto simples PS1 DN600mm c/rejunte	unid.	133,00		
2.6	Assentamento de tubo de concreto DN600mm c/rejunte	unid.	133,00		
2.7	Boca de Lobo c/ grade - simples	unid	25,00		
2.8	Reaterro material vala compactacao mecanica	m ³	121,59		
3	Meio Fio				
3.1	Meio-fio conc pre-mold 12x15x30x100 incl escv+reat	m	1.168,00		
4	Pavimentação				
4.1	Colção de areia e=10cm	m ³	495,00		
4.2	Pav c/ pedra irregular basalto cinza+assentamento de pedra+rejunte de pó de pedra e=3cm+compactação c/ rolo compressor 80 m ² /h	m ²	4.950,00		
4.3					
5	Sinalização				
5.1	Placa sobre pedestal metalica inf velocidade	unid	12,00		
5.2	Placa sobre pedestal metalica PARE	unid	2,00		
5.3	Placa sobre pedetal metálico NOME DE RUA	unid	5,00		
5.4	Sinaliz.horizontal-tinta retrorrefletiva faixa 10cm central	unid	54,60		
6	Passeios				
6.1	Lastro manual de brita e=5cm	m ³	102,45		
6.2	Contrapiso de concreto e=3cm	m ²	2.049,00		
6.3	Piso cimentado despenpenado 1:4 e 2,5cm	m ²	1.229,40		
6.4	Ladrilho hydr e=2,5cm assent c/ arg - guia acess	m ²	819,60		

 Responsável técnico
 pelos itens:

 Responsável técnico
 pelos itens:

 6-jul-12
 Data