



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Cronograma

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	20840/2020		Prof. Municipal de Monte Carlo	SICONV	Pavimentação	
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO
Prefeitura Municipal de Monte Carlo			Monte Carlo/Santa Catarina	Rua Ipê Amarelo, Rua Delfina R. Ferreira, Rua		Pavim. em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA
			7734518-1			30/06/2021

Nº do Evento	Título dos Eventos	Rua Ipê Amarelo	Rua Delfina Ribeiro	Rua Proença Ribeiro	Rua Angelin Caldart	Rua Teodora de Deus Rodrig	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																				
1	Drenagem Pluvial	1	1	1	1	1																																																
2	Meio-Fio	2	2	2	3	3																																																
3	Pavimentação	2	2	2	3	3																																																
4	Boca de Lobo	2	2	2	3	3																																																
5	Passeios	4	4	5	5	5																																																
6	Drenagem Pluvial Secundária			6																																																		
Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06																																															
Parcela	%	8,72%	29,94%	25,70%	8,76%	13,63%	13,26%																																															
	R\$	48.568,93	166.849,16	143.231,49	48.803,35	75.936,47	73.889,70																																															
Acumulado	%	8,72%	38,66%	64,36%	73,11%	86,74%	100,00%																																															
	R\$	48.568,93	215.418,09	358.649,58	407.452,93	483.389,40	557.279,10																																															

Monte Carlo/Santa Catarina, 28 de abril de 2021  
Local e Data

Responsável Técnico: Engenheira Civil Eliz  
CREA / CAU: CREA/SC: 119.586-0