



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO		
	4405/2019	Prefeitura Municipal de Monte Carlo	SICONV	Pavimentação	OGU PAC		
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
Prefeitura Municipal de Monte Carlo			Monte Carlo/SC	Travessa dos Eucaliptos, Cedro, Canela, Pinus e Rua Rosa Oneda Soligo			
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto, com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios				Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto	339.978,49	168.050,93	508.029,42

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição	Valores Totais (R\$)	Qtde de Medições realizadas	Reinício Previsto	Parcela 1 Executado	Parcela 2 abr-22	Parcela 3 mai-22	Parcela 4 jun-22	Parcela 5 jul-22
				1	mar-22					
			-	(%)		32,45%	16,90%	16,90%	16,90%	16,85%
			-	Repasse (R\$)		164.851,90	2.930,41	57.461,71	57.461,73	57.272,74
			-	CP Fin. (R\$)		0,00	82.934,57	28.403,26	28.403,25	28.309,85
			-	Outros (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)		164.851,90	85.864,98	85.864,97	85.864,98	85.582,59
			-	(%)		32,45%	49,35%	66,25%	83,15%	100,00%
			339.978,49	Repasse (R\$)		164.851,90	167.782,31	225.244,02	282.705,75	339.978,49
			168.050,93	CP Fin. (R\$)		0,00	82.934,57	111.337,83	139.741,08	168.050,93
			0,00	Outros (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508.029,42	Acum. Inv. (R\$)		164.851,90	250.716,88	336.581,85	422.446,83	508.029,42
1	0	1.	Pav. Em Pedra Irregular de Basalto Executado pela Empresa Nivelter	Acumulado (%)		100,00%				
			78.986,92	Acum. Inv. (R\$)		78.986,92				
2	Meta	2.	Pav. Em Pedra Irregular de Basalto	Acumulado (%)		20,01%	40,03%	60,04%	80,05%	100,00%
			429.042,50	Acum. Inv. (R\$)		85.864,98	171.729,96	257.594,93	343.459,91	429.042,50

Observações:

Local: Monte Carlo
Data: 22 de fevereiro de 2022

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Sônia Salete Vedovatto
Cargo: Prefeita Municipal de Monte Carlo