



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	20840/2020		Prof. Municipal de Monte Carlo	SICONV	Pavimentação	
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
Prefeitura Municipal de Monte Carlo			Monte Carlo/Santa Catarina	Rua Ipê Amarelo, Rua Delfina R. Ferreira, Rua	Pavim. em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios.	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA
		7734518-1				30/06/2021

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 557.279,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Drenagem Pluvial	R\$	48.568,93
1	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES - 2,4X1,8M	M2	2,88
1	1.2.1.	#####	M3	490,40
1	1.2.2.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	613,00
1	1.2.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	613,00
1	1.2.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	379,53
1	1.2.5.	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	61,30
2	Evento	Meio-Fio	R\$	109.067,84
2	1.5.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.168,00
2	1.7.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.168,00
3	Evento	Pavimentação	R\$	153.164,79
3	1.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.556,80
3	1.4.2.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA	M2	3.556,80

Rua Ipê Amarelo	Rua Delfina Ribeiro Ferreira	Rua Ondina Proença Ribeiro	Rua Angelin Caldart	Rua Teodora de Deus Rodrigues	
1	2	3	4	5	6
126.005,68	65.946,13	140.818,85	99.201,29	125.307,15	-
13.451,13	6.243,15	6.243,15	9.911,02	12.720,47	-
2,88	-	-	-	-	-
130,40	64,00	64,00	101,60	130,40	-
163,00	80,00	80,00	127,00	163,00	-
163,00	80,00	80,00	127,00	163,00	-
100,92	49,53	49,53	78,63	100,92	-
16,30	8,00	8,00	12,70	16,30	-
28.761,04	14.940,80	14.940,80	22.411,20	28.014,00	-
308,00	160,00	160,00	240,00	300,00	-
308,00	160,00	160,00	240,00	300,00	-
40.564,93	20.670,01	20.670,01	31.005,01	40.254,83	-
942,00	480,00	480,00	720,00	934,80	-
942,00	480,00	480,00	720,00	934,80	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 557.279,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
3	1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.452,84
4	Evento	Boca de Lobo	R\$	47.848,02
4	1.3.1.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA - PAREDE DUPLA - PAVER	UNIDADE	45,00
4	1.8.1.	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA	UNIDADE	4,00
5	Evento	Passeios	R\$	124.739,82
5	1.6.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.708,00
5	1.6.2.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	1.480,30
5	1.6.3.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COLORIDO, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	227,70
5	1.9.1.	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	10,00
5	1.9.2.	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00
6	Evento	Drenagem Pluvial Secundária	R\$	73.889,70
6	1.10.1.	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	170,00
6	1.10.2.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	170,00
6	1.10.3.	#####	M3	255,00
6	1.10.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	169,59
6	1.10.5.	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	17,00

Rua Ipê Amarelo	Rua Delfina Ribeiro Ferreira	Rua Ondina Proença Ribeiro	Rua Angelin Caldart	Rua Teodora de Deus Rodrigues	
126.005,68	65.946,13	140.818,85	99.201,29	125.307,15	-
1	2	3	4	5	6

1.709,05	870,82	870,82	1.306,23	1.695,92	-
11.716,25	6.801,15	7.784,17	8.847,18	12.699,27	-
11,00	6,00	7,00	9,00	12,00	-
1,00	1,00	1,00	-	1,00	-
31.512,33	17.291,02	17.291,02	27.026,88	31.618,57	-
442,50	240,00	240,00	360,00	425,50	-
383,50	208,00	208,00	312,00	368,80	-
59,00	32,00	32,00	48,00	56,70	-
1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	-
-	-	-	-	1,00	-
-	-	73.889,70	-	-	-
-	-	170,00	-	-	-
-	-	170,00	-	-	-
-	-	255,00	-	-	-
-	-	169,59	-	-	-
-	-	17,00	-	-	-

Monte Carlo/Santa Catarina, 28 de abril de 2021

Local e Data

Responsável Técnico: Engenheira Civil Eliza Bulla

CREA / CAU: CREA/SC: 119.586-0